

G/41-112020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

Amely létrejött egyrészről:

Név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
adószám: 15813860-2-18
törzskönyvi nyilvántartási szám: 813860
bankszámlaszám: Magyar Államkincstár - 10047004-00333166-00000000
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, főigazgató

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről:

Név: Westunion-plan Kft
Cím: 9700 Szombathely, Kőszegi Utca 2.
Adószám: 23754418-2-18
Cégjegyzék szám: 18-09-110824
Bankszámlaszám: 10300002-10633591-49020016
Képviseli: Vermes Csaba
Elérhetőség: 30-696-2281
e-mail: westunion.plan@gmail.com
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alábbi feltételekkel.

ELŐZMÉNYEK

Felek között a „Családbarát szülészet kialakítása a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2019. augusztus 22-én jött létre vállalkozási szerződés (továbbiakban: Szerződés).

A módosítás indoka:

Az építési beruházás megvalósítása során olyan, előre nem látható problémák jelentkeztek, amelyek pótmunkát eredményeztek és többletköltséggel jártak:

- A tervek szerint meglévő, megmaradó gipszfalak állékonyságával problémák adódtak, amikor az átadó ablakok kibontásra kerültek. A falazóelemek közötti kötőanyag elöregedése miatt több elem is kimozdult a helyéről, továbbá repedések jelentek meg a fal teljes felületén. A balesetveszély elhárítása érdekében az érintett falszakaszok elbontása szükséges és helyükre új válaszfal kerül.
- A kibontott régi ajtók felett nem volt megfelelő áthidaló elhelyezve, ezért az állékonyság biztosítása érdekében indokolt ezeket pótolni.
- Bontási munkák során derült ki, hogy az aljzatbeton több helyen elvált a födémtől. Ezeken a helyeken szükséges felbontani a meglazult rétegeket, hogy a PVC burkolatot megfelelő minőségben el lehessen készíteni.
- A meglévő orvosi gáz hálózatra nem lehetett rákötni új hálózathoz szükséges vezetékeket, ezért többlet csőszerelésre és elzárók beépítésére van szükség.

A fenti munkákra Megrendelő árajánlatot kért Vállalkozótól, amelyet jelen szerződés módosítás 1. sz. melléklete tartalmaz.

Az árajánlatot Megrendelő elfogadja.

KL

KL

Fentiek alapján a létrejött vállalkozási szerződést Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései alapján az alábbiak szerint módosítják.

A szerződés 3.) pont 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.) VÁLLALKOZÓI DÍJ

AZ ALÁBBIKBAN MEGHATÁROZOTT ÁTALÁNYÁRON:
nettó 82 103 844 Ft+áfa

A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti formában maradnak érvényben.

A fentieket a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt az alulírott napon cégszerűen, 4 eredeti példányban (1 példány a Vállalkozót, 3 példány a Megrendelőt illeti) aláírták.

Melléklet: Vállalkozó árajánlata a felmerülő új tételekre

Szombathely, 2019. december 17.



Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Dr. Nagy Lajos, főigazgató
MEGRENDELŐ

WESTUNION - PLAN KFT.

9700 Szombathely, Kőszegi u. 2. Galéria 7.
Adószám: 23754418-2-18
MNB 10300002-10633591-49020016

Westunion-plan Kft
Vermes Csaba
VÁLLALKOZÓ

Jogi ellenjegyző: *Daniel*

Kelt: *2019. 12. 17.* hó *17.* nap

Szakmai ellenjegyző: *Vermes Csaba*

Kelt: *2019. 12. 17.* hó *17.* nap

Pénzügyi ellenjegyző: *Vermes Csaba*

Kelt: *2019. 12. 17.* hó *17.* nap

Feri